UNCONFINED GROUND-WATER MEASUREMENTS FOR
FOR THE HANFORD SITE DECEMBER 1982

WELL NUMBER	CASING ELEVATION (METERS) ABOVE M.S.L.)	DEPTH TO WATER (METERS)	WATER LEVEL ELEVATION (METERS ABOVE M.S.L.)
299-W11-13(O)	211.00	----	----
299-W11-23	209.05	66.34	142.79
299-W12-01	221.43	83.25	138.18
299-W14-01	202.94	----	----
299-W15-02	210.53	66.57	143.89
299-W15-04	201.78	----	----
299-W15-05(0)	204.51	58.60	145.28
299-W19-01(O)	205.45	58.82	146.63
299-W19-09(O)	217.97	----	----
299-W21-01	213.13	72.42	140.25
299-W22-07	209.52	----	----
299-W22-17	204.85	----	----
299-W22-22	210.43	68.58	141.53
299-W22-33	205.86	----	----
299-W23-04	202.03	55.69	146.14
299-W23-11	202.43	56.92	145.35
199-B04-01	140.76	19.47	121.29
199-D02-05	140.47	----	----
199-F05-01	123.92	11.25	112.67
199-H03-01	128.62	13.41	115.21
199-K00-11	142.34	22.55	119.79
399-08-01	120.36	----	----